



S.A. Entreprises Réunies
R. DE COCK

génie civil – travaux industriels – terrassement mécanique – pieux et palplanches – démolition



Rue Bernipré 30 – 6041 Gosselies

Chers parents,
Chers membres du personnel,

Comme vous l'aurez aisément constaté, les travaux de votre école sont toujours en cours malgré tous nos efforts pour les clôturer pour ce 29 août 2022, et ce particulièrement pour les châssis. Il est regrettable que le retard de pose des châssis nous oblige à postposer toute une série de travaux de finition pour garantir une qualité optimale de réalisation. Nous assumons pleinement la responsabilité de ces retards même si la situation troublée que nous vivons tous depuis mars 2020 (Covid, Ukraine...) ne cesse de nous surprendre.

Sachez que ces retards sont dus à notre corps défendant. En effet, la malchance nous a poursuivis par des sous-traitants qui, à deux reprises, ont fait faillite, des pénuries de matières premières mises en évidence dans les médias et le dernier sous-traitant a eu un accident très grave.

Ce jour et selon les dernières confirmations, nous pouvons estimer que pour le 30 septembre tous les châssis seront posés et que vos enfants-vos élèves pourront intégrer le nouveau bâtiment pour le 7 novembre 2022.

Nous vous présentons encore toutes nos excuses pour les désagréments rencontrés et vous confirmons que nous ferons tout ce qui est possible pour que le chantier se termine dans les meilleures conditions et aux dates citées ci-dessus sauf imprévus indépendants de notre volonté.

Malgré ces désagréments, belle rentrée scolaire.

Recevez, chers parents, chers membres du personnel, l'expression de nos meilleurs sentiments.

David DE MICHELI